

रतुवमाई नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सिजुवा मोरङ

आ.व. २०७५/०७५ मा सञ्चालन भएर अधुरो अवस्थामा रहन गई आ.व. २०७६/०७६ मा क्रमागत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने वडा तथा नगर स्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरुको विवरण

सि.नं.	वडा नं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	योजना सञ्चालन हुने स्थान	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	वाँकी रहेको रकम	भौतिक अवस्था	कैफियत
१.	१	RCC कल्भर्ट निर्माण	कल्याणपुर पूर्व पाँचघरे पैनीमा	१२८५०००	९३२०७९	३५२९२१	पहिलो किस्ता निकास/ काम भई रहेको	वडा- १ को १२
२.		कक्षाकोठा मर्मत	सरस्वती मा वि कल्याणपुर	१४३०००	०	१४३०००	सम्झौता भई काम नथालेको	तोक टिप्पणीवाट स्वीकृत
१.	२.	कल्भर्ट निर्माण	रामेदेवी शर्माको घर पश्चिम	५०००००	०	५०००००	सम्झौता भई काम नथालेको	नगर योजना-६२
२.		मन्दिर निर्माण	सन्तमत सत्संग मन्दिर मजुरामारी	४१००००	०	४१००००	सम्झौता भई काम भई रहेको	तोक टिप्पणीवाट स्वीकृत
३.		रंगरोगन	उमामहेश्वर मन्दिर भन्सार टोल	१५००००	०	१५००००	सम्झौता भई काम भई रहेको	क्रमागत-१४
१.	३.	कल्भर्ट निर्माण	पिडाली वजार पश्चिम पुरानो रतुवा खोलामा मल्टीसेल	१८२२०००	०	१८२२०००	सम्झौता भई काम भई रहेको	नगर योजना-५७ र टिप्पणी
१.	४.	कल्भर्ट निर्माण	भानु आ वि पुर्वको अधुरो कल्भर्ट फोकटीया टोल	११५००००	७१५०९९	४३४९०१	सम्झौता भई काम भई रहेको	क्रमागत-२ नगर योजना-५९ र टिप्पणी
२.		सटर निर्माण	वडा कार्यालय अगाडि	११०००००	६३७३२३	४६२६७७	काम भई रहेको	क्रमागत-४
३.		वाल पर्खाल कोठा निर्माण	रतुवामाई ४ झुर्किया वजार	१५५००००	४९८३२३	१०५१६७७	काम भई रहेको	क्रमागत-४
१.	६.	सडक निर्माण	कपरसुका चौक देखि मुनाल स्कुल सम्म	३०००००	०	३०००००	सम्झौता नभएको	क्रमागत-११
१.	७.	खानेपानी	सिजुवा खानेपानी योजना	२०००००	०	२०००००	सम्झौता नभएको	क्रमागत-१३
१.	९.	सडक ग्राभेल	भौडाहा पूर्वको अधुरो सडक	२०००००	०	२०००००	सम्झौता भई काम भएको तर भुक्तानी हुन वाँकी	नगर योजना-२०

सि.नं.	वडा नं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	योजना सञ्चालन हुने स्थान	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	वाँकी रहेको रकम	भौतिक अवस्था	कैफियत
१.	१०.	सडक स्तरउन्नती	रुद्र बहादुर खुलाल टोल दक्षिण हुदै राम बहादुर तिलुङको घर सम्म	२०००००	०	२०००००	सम्झौता भई काम भएको तर भुक्तानी हुन वाँकी	नगर योजना-२९
१.	अन्य	खेलकुद प्रतियोगिता	मेयरकप फुटवल प्रतियोगिता	१८५००००	१०६४४०२	७८५५९८	सम्झौता भई काम भएको तर अन्तिम भुक्तानी हुन वाँकी	नगर योजना-६८ र कापा बैठक
२.		सिलाई कटाई तालिम	महिला सिप विकास केन्द्र	५०००००	०	५०००००	सम्झौता भई काम भई रहेको	तोक टिप्पणीवाट स्वीकृत
जम्मा रु.				११३६००००	३८४७२२६	७५१२७७४		